

**Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT**

04.01.2025

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq (03.01.2024)	1 340 723,5
	Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'	0,0
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag' "	28 074 200,0
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'	28 420 000,0
3.1.	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'	18 884 655,8
3.2.	Hisob varaqlardagi qoldiq	9 535 344,2
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar (04.01.2025)	1 309 157,8

2024-yil 1-2-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:

T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori (metr)	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	13	umumiy uzunligi	34700	17 320 000,0
2.	Umumiyta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni		1 360 000,0
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni		1 320 000,0
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni		2 050 000,0
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni		2 660 000,0
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	2	umumiy uzunligi	6000	2 710 000,0
7.	Ko'cha chiroqlari va simyog'och transformator o'rnatish	1	simyog'och soni	400	1 000 000,0
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	0	tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar		soni		
Jami:		22	X	X	28 420 000,0

Izoh:

* Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

** Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

Toyloq tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:



A. Sharipov

Toyloq Iqtisodiyot va moliya bo'limi Mahallalarning moliyaviy ta'minotini ta'minlash va fuqarolar tashabbusli budjetli jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha bosh mutaxassisi:

Sh. Po'latov

2024-yil 1-2-mavsumida g'olih deb topilgan) tadbirlarni molyablashtrish uchun yot'natilgan mablag'lar yuzasidan
MA'LUMOT

04.01.2025

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning molyablashtrishi (ming so'm)						
			Tadbirni molyablashtrish uchun ochilgan hisob varaq	Tadbirning fudgero tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun ko'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar	
2024-yil 1-mavsumida g'olih deb topilganlar jami:				15 830 000,0	16 550 000,0	16 550 000,0	15 563 761,6	986 238,4	
1	032313868008	Tallioia MFY Qiyoi qishlog'i 2300 metr ichki ko'chalarga asfalt qilish.	401722860182387045204118009	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 321 666	38 334	
2	032329241008	Tallioia mahallasining Mevri Iqbol va Nizomiddin Xomush ko'chalarning 2200 metr ta'mir talab ko'chalarni ta'mirlash va asfalt yo'tqizish	401722860182387045204118010	1 360 000	1 320 000	1 320 000	1 246 069	73 931	
3	32330019008	Yangi Hayot MFY Navqoz qishlog'ining ichki yo'llari uchun 3 km asfalt qoplamasi yo'tqizish.	401722860182387045204118011	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 315 435	44 565	
4	032309043008	Toyloq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazidagi yopik suzish xavzasini zamonaviy kurinishida ta'mirlash	401722860182387092600205001	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 270 292	89 708	
5	032311284008	Yuqumli kasalliklar bo'limini oqava suvlarini qayta ta'mirlash va kutakamzorlashtrish kاپital ta'mirlash.	401722860182387073101054002	1 000 000	1 000 000	1 000 000	884 982	115 018	
6	032323960008	Sochakipoyon-2 ko'chasi 1000 metr Jaxongimrizo ko'chasi 1000 metr Ishbiarmon ko'chasi 240 metr Xo'jandiy ko'chasi 600 metriga asfalt qoplamasini yo'tqizish.	401722860182387045204118014	1 320 000	1 300 000	1 300 000	1 270 847	29 153	
7	032302264008	Birik mahallasidagi 420 ta honadonlar uchun ichimlik suvi minorasini qurish va 6 kilometr suv quvurini tortish.	401722860182387063201084002	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 110 127	189 873	
8	032320934008	Beklar maxallasiga qarashli Tabassum ko'chasi 800 metr. Sochakipoyon ko'chasi 700 Metr. Dyonat ko'chasi 600 metr. Beklar ko'chasi 100 Metr. Xoslot ko'chasi 100 metr. Fargona ko'chasi 300 metr asfalt qoplamasini yo'tqizish.	401722860182387045204118012	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 251 640	48 360	
9	032321872008	Sarbon ko'chasida 1600 metr, Allomalalar ko'chasida 600 metr, jami 2200 metr qismini asfalt qoplamasi bilan ta'mirlash.	401722860182387045204118013	1 360 000	1 320 000	1 320 000	1 304 012	15 988	
10	032298352008	Farovonlik ko'chasi 400 metr, G'uzor ko'chasi 800 metr, Sadogat ko'chasi 800 metr ichki yo'llariga asfalt qoplamasini yo'tqizish.	401722860182387045204118015	850 000	1 200 000	1 200 000	1 157 652	42 348	
11	032320524008	31-umumta Jim maktabiga faollar zali hamda oshxona qurish va kerakli jixozlar bilan ta'mirlash.	401722860182387092100072003	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 206 441	153 559	
12	032331431008	Toyloq tuman 31-son DMTT binosini ta'mirlash yangi oshxona qurish va yozgi ayvonchda qurish ishlarini amalga oshirish.	401722860182387091100072001	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 252 938	67 062	
13	032309168008	Toyloq tuman Ukrach OPda joylashgan Respublika tez tibbiy yordam markazi Samarqand viloyati filiali Toyloq tuman stansiyasi qarashli Ukrach shaxobchasini ko'liq ta'mirlash va maxsus tez tibbiy yordam avtomashinalariga turarjoy qurish ishlarini amalga oshirish.	401722860182387072120054003	520 000	1 050 000	1 050 000	971 662	78 338	

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning molyalashirishi (ming so'm)						
			Tadbirni molyalashirish uchun ochildigan hisob varraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar	
2024-yil 2-mavsumda g'olib deb topilganlar jami:				12 040 000,0	11 870 000,0	11 870 000,0	3 320 894,3	8 549 105,7	
1	048352442008	Navbahor MFY'dagi Dexqonobod qishlog'ini 2 km ichki yo'lga asfalt qoplamasi yo'lqazish.	401722860182387045204118018	1 360 000	1 360 000	1 360 000	199 461	1 160 539	
2	048334862008	Tali ota MFY Qiyov qishlog'ining kiritish qismidan qabrstonga borish ko'chalarini asfalt qoplamasini yo'lqazish.	401722860182387045204118019	1 360 000	1 360 000	1 360 000	397 461	962 539	
3	048338546008	Yangi Xayot MFY Uzun qishlog'iga ichimlik suvi uchun boshni qurish va 5.5 km tarmog'ini 297 ta xo'jalikni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash.	401722860182387063201084003	1 360 000	1 350 000	1 350 000	419 446	930 554	
4	048336578008	Fayziobod mahallasi Kamoliddin Begzod, Sarkarda, Istiqbol ko'chalariga asfalt qoplamasini yo'lqazish.	401722860182387045204118020	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 293 823	66 177	
5	048338175008	Yangi Hayot MFY Ravot qishlog'idagi Gallakor, Orasta, Chavvondoz ko'chalariga 3000 metr asfalt qoplamasini yo'lqazish.	401722860182387045204118017	1 360 000	1 360 000	1 360 000	201 481	1 158 519	
6	048338063008	Tali Ota my' tallicha qishlog'i, Transformator 250 ilk 4 ta 200 mln sum, Stalba 400 ta 400 mln sum, kabul simlar 10000 metr 25 mingdan 250 mln, Xarvo tarmog'i uchun transformator ustunlar 150 mln, tungi yoritgichlar 320 mln sum.	401722860182387049803098001	1 320 000	1 000 000	1 000 000	5 535	994 465	
7	048337416008	Gulobod va Sarxad ko'chalarining 2000 metr qismiga asfalt qoplamasini yo'lqazish.	401722860182387045204118021	1 360 000	1 360 000	1 360 000	387 346	972 654	
8	048356051008	Yangi hayot mahallasi Yangi Ravot qishlog'iga asfalt qoplamasini yo'lqazish	401722860182387045204118016	1 360 000	1 360 000	1 360 000	398 236	961 764	
9	048360305008	Bizning Do'stilik mahalla tuyoqli qishlog'iga mini stadion ushi yopiq qishlik stadion kerak. Bolalar bosh vaqtini unimni utkazishlari uchun va kelajakda yaxshi fudbolislar chiqishi uchun juda ham zarur.	401722860182387013990018002	1 200 000	1 360 000	1 360 000	18 106	1 341 894	
Jami hammasi:			27 870 000,0	28 420 000,0	28 420 000,0	18 894 655,8	9 535 344,2		

Toyloq tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

A.Sharipov

Toyloq Iqtisodiyot va moliya bo'limi Mahallalarning moliyaviy ta'monini ta'minlash va fuqarolar tashabbusi budjedi jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha bosh mutaxassis:

Sh.Po'latov

