

**Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT**

01.04.2025

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq (01.01.2025)	1 309 157,8
	Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'	0,0
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag' "	7 620 438,0
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'	28 420 000,0
3.1.	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'	24 324 456,2
3.2.	Hisob varaqlardagi qoldiq	3 538 254,5
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar (1.04.2025)	7 620 438,0

2024-yil 1-2-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:

T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori (metr)	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	13	umumiy uzunligi	34700	17 320 000,0
2.	Umumiyta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni		1 360 000,0
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni		1 320 000,0
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni		2 050 000,0
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni		2 660 000,0
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	2	umumiy uzunligi	6000	2 710 000,0
7.	Ko'cha chiroqlari va simyog'och transformator o'rnatish	1	simyog'och soni	400	1 000 000,0
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	0	tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar		soni		
Jami:		22	X	X	28 420 000,0

Izoh:

* Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining Jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

** Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

Toyloq tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i birinchi o'rinbosari



A.Sharipov

Toyloq Iqtisodiyot va moliya bo'limi Mahallalarning moliyaviy ta'monotini ta'minlash va fuqarolar tashabbusli budjeti jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha bosh mutaxassisi:

Sh.Po'latov

01.04.2025

T/rp	Tadbiirning xos raqami (ID)	Tadbiirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbiirning moliyalashtirishi (mlng so'm)						
			Tadbiirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisob varaq	Tadbiirning faqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbiirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar	
2024-yil 1-maysumida g'olib deb topilganlar jami:				15 830 000,0	16 550 000,0	16 550 000,0	15 615 599,7	554 446,7	
1	032315868008	Talliora MFY Qiyo' qishlog'i 2500 metr ichki ko'chalarga asfalt qilish.	401722860182387045204118009	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 321 666	38 334	
2	032329241008	Talliora mahallasining Mexr Iqbol va Nizomiddin Xomush ko'chalarning 2200 metr ta'mirlab ko'chalarni ta'mirlash va asfalt yo'qizish	401722860182387045204118010	1 360 000	1 320 000	1 320 000	1 246 069	73 931	
3	32330019008	Yangi Hayot MFY Navqoz qishlog'i ning ichki yo'llari uchun 3 km asfalt qoplamasi yo'qizish.	401722860182387045204118011	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 315 435	44 565	
4	032309043008	Toyloq olimpiya va paraliimpiya sport turariga tayorlash markazidagi yopik suzish xavzasini zamonaviy kurinishda ta'mirlash	401722860182387092600205001	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 270 292	68 796	
5	032311284008	Yuqumli kasalliklar bo'limini oqava suvlarini qayta tamirlash va kukalanzorlashtirish,kapital tamirlash.	401722860182387073101054002	1 000 000	1 000 000	1 000 000	884 982	45 113	
6	03232960008	Sochakipoyon-2 ko'chasi 1000 metr Jaxongimiro ko'chasi 1000 metr Ishbilarmon ko'chasi 240 metr Xo'jandiy ko'chasi 600 metriga asfalt qoplamasini yo'qizish.	401722860182387045204118014	1 320 000	1 300 000	1 300 000	1 286 321	13 679	
7	032302264008	Birlik mahallasidagi 420 ta honadonlar uchun ichimlik suvi minorasini qurish va 6 kilometr suv quvurini tortish.	401722860182387063201084002	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 110 127	55 132	
8	032320934008	Beklar maxallasiga qarashli Tabassum ko'chasi 800 metr. Sochakipoyon ko'chasi 700 Metr. Diyona ko'chasi 600 metr. Beklar ko'chasi 100 Metr. Xosilot ko'chasi 100 metr. Fargona ko'chasi 300 metr asfalt qoplamasini yo'qizish.	401722860182387045204118012	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 252 038	23 981	
9	032321872008	Sarban ko'chasida 1600 metr. Allomalar ko'chasida 600 metr, jami 2200 metr qismini asfalt qoplamasi bilan tamirlash.	401722860182387045204118013	1 360 000	1 320 000	1 320 000	1 307 294	6 353	
10	032298352008	Farovonlik ko'chasi 400 metr, G'uzor ko'chasi 800 metr, Sadoqat ko'chasi 800 metr ichki yo'llariga asfalt qoplamasini yo'qizish.	401722860182387045204118015	850 000	1 200 000	1 200 000	1 168 165	31 835	
11	032320524008	31-umumta'lim maktabiga faollar zali handa oshxona qurish va kerakli jixozlar bilan tamirlash.	401722860182387092100072003	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 206 441	59 941	
12	032331431008	Toyloq tuman 31-son DMTT binosini tamirlash yangi oshxona qurish va yozgi ayvoncha qurish ishlarini amalga oshirish.	401722860182387091100072001	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 275 109	44 891	
13	032309168008	Toyloq tuman Ukrach OP'da joylashgan Respublika tez tibbiy yordam markazi Samarqand viloyati filiali Toyloq tuman stansiyasi qarashli Ukrach shaxobchasini to'liq tamirlash va maxsus tez tibbiy yordam avtomashinalariga turarjoy qurish ishlarini amalga oshirish.	401722860182387072120054003	520 000	1 050 000	1 050 000	971 662	47 893	

Tip	Tadbiirning xos raqami (ID)	Tadbiirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbiirning moliyalashtirishi (mln so'm)					
			Tadbiirni moliyalashtirish uchun ochildigan hisob varaq	Tadbiirning fargaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbiirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2024-yil 2-mavsumda g'olib deb topilganlar jami:				12 040 000,0	11 870 000,0	11 870 000,0	8 708 856,5	2 983 807,8
1	048352442008	Navbaxor MFY'dagi Dexqonobod qishlog'ini 2 km ichki yo'lga asfalt qoplamasi yo'tqazish.	401722860182387045204118018	1 360 000	1 360 000	1 360 000	239 789	1 059 685
2	048334862008	Talhi ota MFY Qiyot qishlog'ining kiritish qismidan qabristonga borish ko'chalarini asfalt qoplamasini yo'tqazish.	401722860182387045204118019	1 360 000	1 360 000	1 360 000	612 861	736 428
3	048338546008	Yangi Xayot MFY Uzun qishlog'iga ichimlik suvi uchun boshini qurish va 5,5 km tarmog'ini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash.	401722860182387063201084003	1 360 000	1 350 000	1 350 000	1 214 865	135 135
4	048336578008	Fayziobod mahallasi Kamoliddin Begzod, Sarkarda, Istiqbol ko'chalariga asfalt qoplamasi yo'tqazish.	401722860182387045204118020	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 336 668	15 305
5	048338175008	Yangi Hayot MFY Ravot qishlog'idegi Gallakor, Orasta, Chavondoz ko'chalariga 3000 metr asfalt qoplamasini yo'tqazish.	401722860182387045204118017	1 360 000	1 360 000	1 360 000	875 072	444 142
6	048338063008	Talhi Ota mfy talhiota qishlog'i, Transformator 250 lik 4 ta 200 mln sum, Stalba 400 ta 400 mln sum, kabli simlar 10000 metr 25 mingdan 250 mln, Xavo tarmog'i uchun transformator ustunlar 150 mln, tungi yoritgichlar 320 mln sum.	401722860182387049803098001	1 320 000	1 000 000	1 000 000	794 935	205 065
7	048337416008	Gulobod va Sarxad ko'chalarining 2000 metr qismiga asfalt qoplamasi yo'tqazish.	401722860182387045204118021	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 235 764	75 767
8	048356051008	Yangi hayot mahallasi Yangi Ravot qishlog'iga asfalt qoplamasini yo'tqazish	401722860182387045204118016	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 336 215	14 967
9	048360305008	Bizning Do'stlik mahalla tuyog'i qishlog'iga mini stadion usi yopiq qishlik stadion kerak. Bolalar bosh vaqtlarini unimoli utkazishlari uchun va kelajakda yaxshi futbolislar chiqishi uchun juda ham zarur.	401722860182387013990018002	1 200 000	1 360 000	1 360 000	1 062 687	297 313
Jami hammasi:				27 870 000,0	28 420 000,0	28 420 000,0	24 324 456,2	3 538 254,5
2025-yil 1-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:				19 283 800,0	19 283 800,0	0,0	0,0	0,0
1	050373886008	Xo'jaqishloq MFY aholisini yangi Elektor energiyasi bilan ta'minlash uchun Adas elektir patstansiyasidan 10 kv havo tarmog'ini tortish	0	1 300 000	1 300 000	-	-	-
2	050379383008	Yerteshar qishlog'ining ichki ko'chalariga asfalt qoplamasini yo'tqazish.	0	1 499 850	1 499 850	-	-	-
3	050364025008	O'rtaqishloq MFY'dagi Farovonlik ko'chasi 750 metr, Subhidam ko'chasi 750 metr, Tuzor ko'chasi 750 metr, Zrvoiti ko'chasi 750 metr ichki yo'llariga asfalt qoplamasini yo'tqazish. Ushbu yo'llar bugungi kunda ta'mirlalab bo'llib qolgan.	0	1 485 000	1 485 000	-	-	-
4	050372146008	Fayziobod MFY Urtaqishloq guzariga qarashli Komil Xorazmiy, Chambil ko'chalariga 3000 metr asfalt qoplamasi yo'tqazish.	0	1 499 850	1 499 850	-	-	-
5	050371722008	Sochak MFY'dagi Zomin ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashirish.	0	1 499 850	1 499 850	-	-	-
6	050378636008	Sochak MFY'dagi 52-umumta'lim maktablari yonidagi ko'chalar Pirinqul Qodirov ichki yo'llariga asfalt qoplamasi yo'tqazish.	0	1 499 850	1 499 850	-	-	-

T/p	Tadbiqlarning xos raqami (ID)	Tadbiqlarning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbiqlarning moliyalashtirishi (mlng so'm)					
			Tadbiqlarni moliyalashtirish uchun ochilgan hisob varaq	Tadbiqlarning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbiqlarni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
7	050382445008	Birlik MFY'da jami 3030 metr A.Temur, Oy'din, Yangiobod, M.Ulug'bek, Dextxonobod-2 va Dextxonobod-3 ko'chalarini asfaltlash.	0	1 499 850	1 499 850	-	-	-
8	050369142008	Qo'rg'oncha MFY'dagi Axillik Memor Sherdor G'alaba ko'chalariga asfalt qoplamasi yo'toqlashtirish.	0	1 499 850	1 499 850	-	-	-
9	050385086008	O'rtaqishloq MFY'dagi 3000 metr ichki yo'llariga asfalt qoplamasini yo'toqlashtirish.	0	1 499 850	1 499 850	-	-	-
10	050386686008	Toyloq olimpiya va parolimpiya sport turlariga tayyorlash markazidagi 3 ta talabalar turar joyini va oshxonasini kapital tamirlash va hodimlar uchun avtoturargox qurish.	0	1 500 000	1 500 000	-	-	-
11	050372096008	Fayziobod MFY'dagi Paxlovon ko'chasi, Sarkarda kuchasi, Kamoliddin Begzod kuchalariga 3000 metr asfalt qoplamasi yo'toqlashtirish.	0	1 499 850	1 499 850	-	-	-
12	050362821008	Yangi hayot mahallasini ichki yo'llarini asfalt qilish 2222 metr va qabristonga boradigan yo'lni tamirlash.	0	1 500 000	1 500 000	-	-	-
13	050384344008	Toyloq tuman tibbiyot birlashtirishiga qarashli tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasiga qo'shimcha bino qurish.	0	1 500 000	1 500 000	-	-	-

Toyloq tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

A.Sharipov

Toyloq Iqtisodiyot va moliya bo'limi Mahallalarning moliyaviy ta'minotini ta'minlash va fuqarolar tashabbusi budjeti jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha bosh mutaxassis:

Sh.Po'latov



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to Sh.Po'latov.