

**Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT**

08.10.2025

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq (01.01.2025)	1 309 157,8
	Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'	0,0
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag' "	12 059 108,0
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'	39 734 212,5
3.1.	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'	15 161 068,0
3.2.	Hisob varaqlardagi qoldiq	22 862 361,3
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar (06.10.2025)	10 930,7

2025-yil 1-mavsum 2025-yil 2-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:

T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori (metr)	sariflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	20	umumiy uzunligi	64700	29 576 663,0
2.	Umumiyta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni		2 907 550,0
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		0,0
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni		3 000 000,0
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni		1 500 000,0
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	1	umumiy uzunligi	4000	1 450 000,0
7.	Ko'cha chiroqlari va simyog'och transformator o'rnatish	1	simyog'och soni	400	1 300 000,0
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar		soni		
Jami:		27	X	X	39 734 213,0

Izoh:

* Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining Jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

** Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

/Toyloq tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari

R.Qaxorov

Toyloq Iqtisodiyot va moliya bo'limi Mahallalarning moliyaviy ta'monotini ta'minlash va fuqarolar tashabbusli budjeti jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha bosh mutaxassisi:

Sh.Po'latov

**Toyloq tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2025-yil 1-mavsumi 2025-yil 2-mavsum g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan
MA'LUMOT**

08.10.2025

08.10.2025				Tadbirning moliyalashtirishi (ming so'm)					
T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisob varaq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar	
2025-yil 1-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:				19 283 800,0	19 283 800,0	19 283 800,0	15 151 679,7	2 421 337,1	
1	050373886008	Xo'jaqishloq MFY aholisini yangi Elektor energiyasi bilan ta'minlash uchun Adas elektr patstansiyasidan 10 kv havo tarmog'ini tortish	401722860182387049803098002	1 300 000	1 300 000	1 300 000	619 444	680 556	
2	050379383008	Yerteshar qishlog'ining ichki ko'chalariga asfalt qoplamasini yotqizish.	401722860182387045204118022	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 297 170	9 396	
3	050364025008	O'rtaqishloq MFYdagi Farovonlik ko'chasi 750 metr, Subhidam ko'chasi 750 metr, Tutzor ko'chasi 750 metr, Zrvorli ko'chasi 750 metr ichki yo'llariga asfalt qoplamasini yotqizish. Ushbu yo'llar bugungi kunda ta'mirlalab bo'lib qolgan.	401722860182387045204118028	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 278 533	21 467	
4	050372146008	Fayziobod MFY Urtaqishloq guzariga qarashli Komil Xorazmiy, Chanbil ko'chalariga 3000 metr asfalt qoplamasi yotqazish.	401722860182387045204118029	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 298 719	21 131	
5	050371722008	Sochak MFYdagi Zomin ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashtirish.	401722860182387045204118032	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 290 185	9 625	
6	050378636008	Sochak MFYdagi 52-umumta'lim maktablari yonidagi ko'chalar Pirimqul Qodirov ichki yo'llariga asfalt qoplamasi yotqazish.	401722860182387045204118031	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 260 937	78 913	
7	050382445008	Birlik MFYda jami 3030 metr A Temur, Oydin, Yangiobod, M.Ulug'bek, Dexqonobod, Dexqonobod-2 va Dexqonobod-3 ko'chalarini asfaltlash.	401722860182387045204118024	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 290 994	9 291	
8	050369142008	Qo'rg'oncha MFYdagi Axillik Memor Sherdor G'alaba ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqazish.	401722860182387045204118026	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 312 050	9 493	
9	050385086008	O'rtaqishloq MFY dagi 3000 metr ichki yo'llariga asfalt qoplamasini yotqizish.	401722860182387045204118027	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 348 029	9 587	
10	050386686008	Toyloq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazidagi 3 ta talabalar turar joyini va oshxonasini kapital tamirlash va hodimlar uchun avtoturargox qurish.	401722860182387092600205002	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 140 047	359 953	
11	050372096008	Fayziobod MFY dagi Paxlovon ko'chasi, Sarkarda kuchasi, Kamolidin Begzod kuchalariga 3000 metr asfalt koplamasi yotqizish.	401722860182387045204118033	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 353 203	9 268	
12	050362821008	Yangi hayot mahallasini ichki yo'llarini asfalt qilish 2222 metir va qabristonga boradigan yo'lni tamirlash.	401722860182387045204118023	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 355 634	9 394	
13	050384344008	Toyloq tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasiga qo'shimcha bino qurish.	401722860182387072110054002	1 500 000	1 500 000	1 500 000	306 736	1 193 264	

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirishi (mln so'm)					
			Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisob varaq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajartilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2025-yil 1-maysumida e'olih deb topilganlar jami:								
1	052406067008	Bog'izag'on MFY Saroy Qadriyat, Chimyon, Baxoriston, Saxovat, O'rikzor, Chimyon va Toshkent ko'chalarni asfaltlastirish.	401722860182387045204118034	1 499 918	1 499 918	1 499 918	-	1 499 918
2	052406024008	Bog'izag'on mahallasidagi Qadriyat, Chimyon, Baxoriston, Saxovat, O'rikzor, Shifokor, Sardor, Bektemir, Namuna, Saroy va Toshkent ko'chalarni asfaltlastirish.	401722860182387045204118035	1 499 918	1 499 918	1 499 918		1 499 918
3	052413159008	Bog'izog'on MFY Qadriyat ko'chasi va yondosh ko'chalarni 2500 metr yo'lini asfalt qoplamasini qoplash.	401722860182387045204118036	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4	052401319008	Birtik mahallasidagi Dehqonobod 3, Dehqonobod 4, Dehqonobod 5, Umaro'ja 2 va Umaro'ja 3 ko'chalarni asfaltlastirish	401722860182387045204118037	1 499 918	1 499 918	1 499 918	2 945	1 496 972
5	052403851008	Toyloq tuman 30 - umumtalin maktabi moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860182387092100072005	1 457 550	1 457 550	1 457 550		1 457 550
6	052401599008	Bog'ichinor MFYdagi Sadridin Avniy Sobir Raximov Usmon Nosir va Oybek ko'chalarni asfalt qilish.	401722860182387045204118038	1 499 918	1 499 918	1 499 918	2 945	1 496 972
7	052406060008	Yasteppa MFYdagi Baxmal Olmas Zabardas Hukundor ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqazish.	401722860182387045204118039	1 499 918	1 499 918	1 499 918		1 499 918
8	052394877008	Toyloq tuman 8-umumta'lim maktabiga 150 o'rinni oshxona hamda 150 o'rinni faollar zali qurish.	401722860182387092100072004	1 450 000	1 450 000	1 450 000	371	1 449 629
9	052391447008	Navbahor MFY Dehqonobod qishlog'ining 3 km O'quvchilar yuradigan ko'chalarni asfalt qilish.	401722860182387045204118040	1 499 918	1 499 918	1 499 918		1 499 918
10	052411534008	Ortaqishloq maxallasining Olimazor guzari ko'chasidan 900 metr Uzunzor guzari ko'chasidan 1200 metr Yuqori o'rtaguzar ko'chasidan 900 metr	401722860182387045204118041	1 499 333	1 499 333	1 499 333		1 499 333
11	052399956008	Sayilgoh ko'chasi 500 metr Fargona ko'chasi 500 metr Sochakipoyon ko'chalari 1000 metr xamda Koshiriy ko'chasi 500 metr tabassum ko'chasi 500 metr asfalt qoplamasi yotqazish.	401722860182387045204118042	1 499 918	1 499 918	1 499 918		1 499 918
12	052399998008	Suv tarmog'i tortish va suv inshooti boshini qurish va ta'mirlash.	401722860182387063201084004	1 450 000	1 450 000	1 450 000	3 127	1 446 873
13	052405732008	Toyloq tuman Tibbiyot birlashmasi SHTTYOB moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860182387073101054003	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
14	052391284008	Navzandak mahallasi ichki yo'llarini ta'mirlash.	401722860182387045204118043	1 094 108	1 094 108	1 094 108		1 094 108

/ Toyloq tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ini o'rinbosari

R.Qaxorov

Toyloq Iqtisodiyot va moliya bo'limi Mahallalarning moliyaviy ta'minotini ta'minlash va fuqarolar tashabbusli budjeti jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha bosh mutaxassisi:

Sh.Po'latov



Toyloq tumanida 2025-yil 3-chorak yakunlariga ko'ra jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar va bajarilgan ishlar to'g'risidagi hisoboti

2025-yil 1-mavsumda g'olib deb topilgan loyihalar bo'yicha:

"Tashabbusli byudjet" jarayonida fuqarolar tomonidan tumanimizdagi yechimi mablag' bilan bog'liq mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha 1-mavsumida 132 ta takliflar qoldirilgan edi. "Ovoz berish" jarayonining yakuniy natijalariga ko'ra eng ko'p ovoz to'plagan 13 ta taklif tashabbuskorlari (tuman hokimligi qoshida ochilgan "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dagi shakllangan mablag'ga nisbatan) g'olib deb topilib, ushbu tashabbuslarni amalga oshirish uchun tuzilgan loyixa-smeta xujjatlariga asosan 19 mlrd 283 mln.800 ming so'm mablag' ajratilgan bo'lib, ushbu yo'naltirilgan mablag' hisobidan loyixa smeta xujjatlari asosida tumandagi 10 ta ichki yo'llarni 27.8 km asfalt qilish uchun 14 mlrd. 983 mln 800 ming so'm mablag' ajratilgan. Ichki yo'llar bilan bog'liq 10 ta taklif loyiha smeta hujjatlariga asosan qurilish ta'mirlash ishlari tugatilgan.

Hududiy elektr tarmoqlar korxonasiga qarashli Xo'jaqishloq MFY aholisini yangi Elektor energiyasi bilan ta'minlash uchun Adas elektir patstansiyasidan 10 kiloVatt havo tarmog'ini tortish ishlari uchun 1 mlrd 300 mln so'm mablag' ajratilgan bo'lib loyixa smeta xujjatlari ishlab chiqilgan. Bugungi kunda buyurtmachi tashkilot Hududiy elektr tarmoqalari korxonasi tomonidan shaffof tendirga quruvchini aniqlash bo'yicha juda kech e'longa joylashtirilganligi sababli 28-avgust kuni MAXSUS SUV QURILISH INVEST MCHJ pudratchi tashkilot g'olib bo'lgan. Bugungi kunda loyiha smeta xujjatlariga asosan qurilish jarayonida.

Toyloq tuman olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayorlash markaziga 3 ta talabalar turar joyini va oshxonasini kapital tamirlash va hodimlar uchun avtoturargox qurish uchun 1 mlrd 500 mln so'm mablag' ajratilgan bo'lib loyiha smeta xujjatlariga asosan qurilish jarayonida.

Toyloq tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasiga qo'shimcha bino qurish ishlari uchun uchun 1 mlrd 500 mln so'm mablag' ajratilgan bo'lib loyiha smeta xujjatlariga asosan qurilish jarayonida.

Toyloqdagi 2 ta mahallaga tanaffus beriladi. 2024-yilgi 2-mavsumda ham g'olib chiqqan 2 ta mahalla bu mavsumda takroran g'olib deb topildi. Ular orasida " Fayziobod " va "Yangi xayot" nomli mahallalari ham bor!

Shu sababli, ushbu mahallalar 2025-yilgi 2-mavsum va 2026-yilgi 1-mavsumlarda tanaffus oladi.

Bu mahallalar va ulardagi maktab, bog'cha, shifoxona va boshqa tashkilotlar mazkur mavsumlarda loyiha bilan qatnasholmaydi.

2025-yil 2-mavsumda g'olib deb topilgan loyihalar bo'yicha:

 So'nggi yillarda mahalliy byudjetlar mustaqilligi, shaffofligi va ochiqqligini hamda mahalliy byudjet xarajatlarini taqsimlashda jamoatchilik va fuqarolarning ishtirokini ta'minlash borasida keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda.

Bugungi kunda "Tashabbusli budjet" jarayonining 2025-yil 2-mavsumi (iyul-avgust oylarida) bo'lib o'tdi, "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"da **20 mlrd 839 mln.so'm** mablag'lar shakllangan. Shakllantirilgan mablag'lar doirasida "Tashabbusli budjet" jarayonining 2-mavsumi 2025-yil 15-iyuldan 31-avgust kuniga qadar to'rt bosqichda o'tkazildi.

1-bosqich: 2025-yilning 15-iyuldan 3-avgust kuni oralig'ida taklif qoldirish jarayoni orqali bo'lib o'tdi. Bunda fuqarolar tomonidan o'z hududidagi mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha "openbudget.uz" axborot portali orqali jami **147,1 mlrd. so'm**lik 111 ta takliflar bildirildi.

2-bosqich: 2025-yilning 4-avgustdan 18-avgustgacha takliflarni saralash jarayoni, barcha takliflar moderatsiyadan o'tkazilib, ishchi

komissiya tomonidan ko'rib chiqildi va 100 ta takliflar qabul qilinib keyingi bosqichga o'tkazildi. 11 ta takliflar belgilangan me'zonlarga (bir-birini takrorlovchi, shaxsiy xususiyatga ega va hokazolar) mos emasligi sababli rad etilib tashabbuskorlarga rad etilganligi to'g'risida sms orqali xabarnomalar yuborildi.

3-bosqich: 2025-yilning 19-avgustdan 21-avgustgacha "Targ'ibot bosqichi" o'tkazildi.

4-bosqich: 2025-yilning 22-avgustdan 31-avgust kuniga qadar ovoz berish jarayoni bo'lib o'tdi, bunda qabul qilingan takliflar doirasida ovoz berildi. Natijada eng ko'p ovoz to'plagan **14 ta takliflar (20 mlrd 450 mln 412 ming 500 so'm)** g'olib deb topildi. Jumladan:

- 1 ta taklif bo'yicha **1 mlrd 457,5 mln** so'mlik 30-sonli maktabga jixoz xarid qilish;

- 1 ta taklif bo'yicha **1 mlrd. 450 mln** so'mlik tuman Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 8-umumta'lim maktabiga 150 o'rinli oshxona hamda 150 o'rinli faollar zali qurish;

- 1 ta taklif bo'yicha **1,5 mlrd** so'mlik tuman Tibbiyot birlashmasi ShTTYOB moddiy-texnika bazasini rivojlantirish uchun jixoz xarid qilish;

- 10 ta taklif bo'yicha **14 mlrd 592,8 mln** so'mlik Bog'izon MFYda 3 ta loyiha Birlik, Bog'ichinor, Yastepa, Navbaxor, O'rtaqishloq, Beklar hamda Navzandak MFYlarda esa 1 tadan ichki ko'chalarini ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar;

- 1 ta taklif bo'yicha **1 mlrd 450 mln** so'mlik Beklar MFYda Suv minorasi o'rnatish hamda aholiga tarmoq tortish bilan bog'liq tadbirlar;

Bugungi kunda ushbu loyixalarni amalga oshirish uchun loyiha smeta xujjatlari ishlab chiqilishi jaroyonida.